



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๘/๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๘๕ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ ในรอบ ๖ เดือน	จำนวน ๘๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๘	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๒	
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก พร้อมลานเอนกประสงค์	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๒	โครงการติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อาคารสำนักงาน	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำกลุ่มบ้านตะพิโจ หมู่ที่ ๓	๒๖๕,๙๐๐	-	๒๖๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำกลุ่มบ้านแม่ต้อคี หมู่ที่ ๓	๒๖๕,๙๐๐	-	๒๖๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำกลุ่มบ้านตะโงะชี หมู่ที่ ๔	๒๖๕,๙๐๐	-	๒๖๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๖	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำกลุ่มบ้านตะโปะปุ หมู่ที่ ๔	๒๖๕,๙๐๐	-	๒๖๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๗	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำกลุ่มบ้านขุนห้วยแม่ด่าน หมู่ที่ ๖	๒๑๕,๙๐๐	-	๒๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๘	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำกลุ่มบ้านกะแนระ หมู่ที่ ๑๐	๒๔๕,๙๐๐	-	๒๔๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๙	โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเสียงตาม สายประจำกลุ่มบ้านห้วยปูแกง นอก หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๗๐๐	-	๑๒๐,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๐	โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเสียงตาม สายประจำกลุ่มบ้านห้วยปูแกงใน หมู่ที่ ๕	๑๑๖,๓๐๐	-	๑๑๖,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๑	โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเสียงตาม สายประจำกลุ่มบ้านแม่ขมน้อย หมู่ที่ ๕	๑๒๘,๐๐๐	-	๑๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๒	โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเสียงตาม สายประจำกลุ่มบ้านอู่ หมู่ที่ ๘	๑๑๔,๐๐๐	-	๑๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑๓	โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเสียงตาม สายประจำกลุ่มบ้านแกละปือโจ๊ะ หมู่ที่ ๘	๑๒๐,๗๐๐	-	๑๒๐,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๔	โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเสียงตาม สายประจำกลุ่มบ้านทุ่งลำ หมู่ที่ ๙	๒๗๑,๐๐๐	-	๒๗๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๕	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชุด ลอกลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๖	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชุด ลอกลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๓๘๒	๗,๖๑๘	๒ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๗	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน พื้นที่ หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๘	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชุด ลอกลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐	๕๒,๖๐๐	๗,๔๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		✓		ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๑๙	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชุด ลอกลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๒๐	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชุด ลอกลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๒๑	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชุด ลอกลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	๑๔,๒๐๐	๓๕,๘๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		✓		ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๒๒	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชุด ลอกลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๕๐	๑,๔๕๐	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		✓		ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๒๓	โครงการปรับปรุงและไถปรับ เส้นทางดิน พร้อมวางท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชุด ลอกลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๙๕๐	๒๗,๐๕๐	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		✓		ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อราชการ ทั้งใน ด้านการเดินทางและการติดต่อ ราชการต่าง ๆ
๒๔	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	๗๕๐,๐๐๐	๒๖๖,๕๒๒	๔๘๓,๔๗๘	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๒๕	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบ ประปาภูเขา หมู่ที่ ๓ บ้านตะพิโจ	๙๒,๓๐๐	-	๙๒,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๒๖	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบ ประปาภูเขา หมู่ที่ ๓ บ้านเลอผา ใต้	๗๖,๘๘๐	-	๗๖,๘๘๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ
๒๗	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบ ประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ บ้านตะโฆะ ชี	๖๗,๓๐๐	-	๖๗,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ
๒๘	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบ ประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ บ้านตะโปะปุ	๔๓,๘๐๐	-	๔๓,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๒๙	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบ ประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ บ้านป้ออย่า ลู่	๓๑,๖๐๐	-	๓๑,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ
๓๐	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบ ประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคะ ผาโต้เต	๑๕,๙๐๐	-	๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ
๓๑	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบ ประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๐ บ้าน กะแนรทะ	๒๑๐,๒๐๐	-	๒๑๐,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ
๓๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			อำนวยความสะดวกในการ ติดต่อราชการ
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗	๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค
๓๔	โครงการก่อสร้างสะพานเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
รวม		๘,๑๙๔,๐๘๐	๖๔๗,๒๔๔	๗,๕๔๖,๘๓๖					

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ รับผิดชอบ	๗๗๐,๐๐๐	-	๗๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๒	โครงการปึกเสาพาดสายเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
รวม		๒,๗๗๐,๐๐๐	-	๒,๗๗๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
๒	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
๔	โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เตาเผาจากถ่านมัน ๒๐๐ ลิตร	๕๐,๐๐๐	๔๖,๙๒๕	๓,๐๗๕	๗ มี.ค., ๒๕๖๗		✓		ลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่
๕	โครงการบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
รวม		๒๓๐,๐๐๐	๔๖,๙๒๕	๑๘๓,๐๗๕					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการทวับันไดไม้แห้ง ไม่แล้งน้ำใจห่วงใยในคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลแม่ต้าน (ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป)	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๙๐๐	๗๔,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ประชาชนได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุข
๒	โครงการรณรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน	๓๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๘๘๐	๒๐๓,๑๒๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
รวม		๔๕๐,๐๐๐	๑๗๒,๗๘๐	๒๗๗,๒๒๐					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๙๐	๑๔,๙๑๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
๒	โครงการจัดนิทรรศการ การออกร้าน งานประเพณีประจำปีของอำเภอท่าสองยาง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๒๐-๒๒ ธ.ค.๖๖		✓		เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
๕	โครงการส่งตัวแทนกีฬาทัวแทนของ อบต.เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ทุกระดับ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๑๐	๕๙๐	๒๗ พ.ย.๖๖		✓		ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
๗	โครงการนึ่งปัสสนากรรมฐาน	๓,๐๐๐	๖๐๐	๒,๔๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗		✓		เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีสมาธิ ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม ในกิจกรรมของพระพุทธศาสนา
๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑๒ - ๒๐ เม.ย. ๖๗	✓			ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
๙	โครงการธรรมะกับชีวิต	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	✓			เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีสมาธิ ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม ในกิจกรรมของพระพุทธศาสนา
๑๐	โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๖๗	✓			เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีสมาธิ ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม ในกิจกรรมของพระพุทธศาสนา
รวม		๖๐๖,๐๐๐	๒๓๒,๖๐๐	๓๗๓,๔๐๐					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๕๐	๖๕๐	๑๐ ม.ค.- ๑๖ ม.ค. ๖๗		✓		เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ศพด. สาขา บ้านตะโงะชี	๒๗๐,๐๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐	๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๕	บำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๙๕๐	๙๙,๐๕๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๒๓๓,๒๒๕	๔๑๔,๑๘๘	๘๑๙,๐๓๗	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			นักเรียนได้รับอาหารเสริมนม ครบถ้วน
๗	ค่าอาหารเสริมนม	๓,๖๕๖,๖๓๐	๑,๖๘๔,๓๗๓. ๔๐	๑,๙๗๒,๒๕๖. ๖๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.แม่ต๋าน	๕,๐๓๓,๖๐๐	๒,๔๗๒,๘๐๐	๒,๕๖๐,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๙	อุดหนุนศูนย์บริการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าสองยาง	๓,๓๓๘,๗๒๐	๑,๖๖๙,๓๖๐	๑,๖๖๙,๓๖๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
รวม		๑๓,๗๑๒,๑๗๕	๖,๒๘๑,๐๒๑	๗,๔๓๑,๑๕๔					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน	๑๐,๐๐๐	๘,๘๑๒	๑,๑๘๘	๒๕ ต.ค. – ๘ พ.ย. ๖๖		✓		มีข้อมูลจำนวนสัตว์ในพื้นที่ เพื่อจะได้ดำเนินการควบคุม โรคระบาดต่อไป
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๑๓ ก.ย. ๖๗	✓			ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่นำโดยแมลง	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๕	โครงการสนับสนุนการบริการ สาธารณสุข ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๘,๘๑๒	๔๙๑,๑๘๘					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการสนับสนุนการที่ทำการ ปกครองอำเภอท่าสองยาง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	๔๐,๐๐๐	๒๒,๙๙๐	๑๗,๐๑๐	๒๘ ธ.ค.๖๖- ๑๗ เม.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๓	โครงการเตรียมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๕๔๐	๓,๔๖๐	๑ - ๓๐ ม.ค. ๖๗		✓		เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบท.	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๕	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	๒๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๗๒	๒๐๖,๖๒๘	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๖	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋าน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๗	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
รวม		๖๙๐,๐๐๐	๑๖๒,๙๐๒	๕๒๗,๐๙๘					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ

๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์/เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
รวม		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		✓			เพิ่มพื้นที่สีเขียว และแสดงความจงรัก รักดี
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๕,๕๐๕	๒๔,๔๙๕		✓			เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
๓	โครงการปลูกป่าทดแทน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐		✓			เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
รวม		๒๑๐,๐๐๐	๕,๕๐๕	๒๐๔,๔๙๕					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งหรือการ เลือกตั้งซ่อม ตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐		✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๒	กิจกรรมเตรียมงานพิธีรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์	๑๑๕,๙๐๐	๑๑๔,๒๒๐	๑,๖๘๐			✓		เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๓	โครงการสนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของ อปท.	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๙๙	๙๐๑			✓		เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐		✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๖	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อ ความปรองดองสมานฉันท์	๓๐,๐๐๐	๑๕,๓๕๗	๑๔,๖๔๓			✓		เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๗	โครงการการจัดทำ/ปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๗๐,๐๐๐	๑๖,๑๗๐	๕๓,๘๓๐		✓			เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
รวม		๗๓๕,๙๐๐	๑๖๔,๘๔๖	๕๗๑,๐๕๔					

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/ กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป